

Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41b 26-200 Końskie			
Jednostka projektowania: Nexatel Sp. z o. o. ul. Krakowska 62 25-701 Kielce NIP 9591948639, REGON 260600939			
<p align="center">PROJEKT WYKONAWCZY Serwerownia główna Centrum Przetwarzania Danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich</p>			
Temat opracowania: <p align="center">INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA PRZEDMIAR ROBÓT</p>			
Branża: ELEKTRYCZNA			
Rozdzielnik: Egz. Nr 1-5 – Inwestor, Egz. Nr 6 – a/a			
Autorzy projektu:			
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Data i podpis
Opracował	mgr inż. Katarzyna Cedro		Lipiec 2018
Data opracowania: Kielce, lipiec 2018			Egz. Nr 1

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Serw erow nia głów na Centrum Przetw arzania Danych
Adres : ul. Gimnazjalna 41b, 26 - 200 Końskie
Inwestor : ZOZ w Końskich
Adres inwestora : ul. Gimnazjalna 41b, 26 - 200 Końskie
Branża : Elektryczna

sporządził : mgr inż. Katarzyna Cedro
data : 30/07/18

Poziom cen : II kw 2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30/07/18

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Szpital ZOZ w Końskich, ul. Gimnazjalna 41b					
1.1	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 5x6mm ² 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
1.2	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x2,5mm ² 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
1.3	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x1,5mm ² 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
1.4	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 4x1,5mm ² 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
1.5	KNR-W 5-08 0212-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - LgY 16 mm ² PE 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
1.6	KNR-W 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg w raz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnica naścienna XL3 125 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.7	KNR-W 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.8	KNR-W 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg. z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm ² - WDE001043 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.9	KNR-W 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych o-w tynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 - łącznik uniwersalny jedno-biegunowy natynkowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.10	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
1.11	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 4	pomiar pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
1.12	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
1.13	KNR-W 5-08 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
1.14	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wylączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarcowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.15	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
1.16	KNR-W 5-08 0902-04	Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji uzienienia - kazdy nastepny 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
1.17	KNR-W 4-03 1004-06	Mechaniczne przebijanie otworow w scianach lub stropach betonowych o dlugosci przebicia do 20 cm - sr.rury do 25 mm 2	otw. otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.18	KNR-W 5-08 0114-05	Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodlogowych i scien-nych) mocowanych przez przykręcanie na podlozu betonowym - listwa kablowa LN 25x16 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
1.19	KNR-W 5-08 0114-05	Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodlogowych i scien-nych) mocowanych przez przykręcanie na podlozu betonowym - listwa kablowa KI 60x40,1 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
1.20	KNR 5-08 0511-01	Montaz z podlaczaniem na gotowym podlozu opraw swietlowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - koncowych - typ 1 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.21	KNR 5-08 0511-01	Montaz z podlaczaniem na gotowym podlozu opraw swietlowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - koncowych - typ 2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.22	kalk. włas- na	Montaz szyny ekwipotencjalnej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.23	kalk. włas- na	Montaz listwy TH - 35 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.24	KNR 7-08 0801-01 analogia	Montaz miernikow ,regulatorow ,blokow regulacyjnych,elem.tablicowych,członów dod.i przetworników o masie do 2 kg - rozłącznik izolacyjny FR 304 63A 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.25	KNR 7-08 0801-01 analogia	Montaz miernikow ,regulatorow ,blokow regulacyjnych,elem.tablicowych,członów dod.i przetworników o masie do 2 kg - lampka sygnalizacyjna L301 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.26	KNR 7-08 0801-01 analogia	Montaz miernikow ,regulatorow ,blokow regulacyjnych,elem.tablicowych,członów dod.i przetworników o masie do 2 kg - wylacznik nadprądowy S301 B6A 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.27	KNR 7-08 0801-01 analogia	Montaz miernikow ,regulatorow ,blokow regulacyjnych,elem.tablicowych,członów dod.i przetworników o masie do 2 kg - ochronnik p. przepięciowy 3-f kl. C	szt.		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.28	KNR 7-08 0801-01 analogia	Montaż mierników ,regulatorów ,bloków regulacyjnych,elem.tablicow ych,czł- nów dod.i przetw orników o masie do 2 kg - w wyłącznik różnicow oprądow y P312 B16A typ A 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.29	KNR 7-08 0801-01 analogia	Montaż mierników ,regulatorów ,bloków regulacyjnych,elem.tablicow ych,czł- nów dod.i przetw orników o masie do 2 kg - w wyłącznik różnicow oprądow y P312 B10A typ AC 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.30	KNR 7-08 0801-01 analogia	Montaż mierników ,regulatorów ,bloków regulacyjnych,elem.tablicow ych,czł- nów dod.i przetw orników o masie do 2 kg - w wyłącznik nadprądow y S301 C20A 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.31	KNR 7-08 0801-01 analogia	Montaż mierników ,regulatorów ,bloków regulacyjnych,elem.tablicow ych,czł- nów dod.i przetw orników o masie do 2 kg - rozłącznik bezpiecznikow y R303 16A 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.32	KNR 7-08 0801-01 analogia	Montaż mierników ,regulatorów ,bloków regulacyjnych,elem.tablicow ych,czł- nów dod.i przetw orników o masie do 2 kg - ochronnik p. przepięciow y 3 - f kl. B+C 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000